

W REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W ODNIESIENIU DO PLANU INWESTYCJI NA ROK 2018

BUDOWA UL. POMORSKIEJ

Na plan 1.652.366,94 zł wydatkowano 1 652 366,94 zł, tj. 100% planu.

Budowa ul. Pomorskiej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przepro-

wadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. Ulica Pomorska wykonana została jako ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej o powierzchni 3959 m²

i długości 540 mb. W ulicy wybudowano kanalizację deszczową z rur o śr. zewn. 200-315 mm o długości 513,2 mb.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 652 366,94 zł.

BUDOWA UL. WŁADYSŁAWA DZIKIEWICZA

Na plan 1 582 500,00 zł wydatkowano 1 571 682,37 zł, tj. 99,32% planu.

Budowa ul. Władysława Dzikiewicza figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzo-

no procedurę wyboru wykonawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 410 mb i powierzchni 2.145 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1980 m² oraz kanalizację

deszczową (kanały z rur PCV o śr. zewn. 160-315 mm o długości 297 mb).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 571 682,37 zł tj. 99,32% planowanych wydatków.

BUDOWA UL. ZIOŁOWEJ – ETAP I

Na plan 1.646.718,18 zł wydatkowano 1.632.320,49 zł, tj. 99,13% planu.

Budowa ul. Ziołowej (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy

dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorami nadzoru

inwestorskiego. Zrealizowano również całość robót.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.632.320,49 zł, tj. 99,13% planowanych wydatków.

BUDOWA UL. KANAŁOWEJ NA ODC. OD UL. OPOLSKIEJ DO UL. P. SKARGI

Na plan 1.460.000,00 zł wydatkowano 1.446.719,85 zł, tj. 99,09% planu.

Budowa ul. Kanałowej (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie

sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. Wykonano jezdnię z kostki betonowej o dłu-

gości 388 mb i powierzchni 1943 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1540 m² oraz kanalizację deszczową z rur o śr. zewn. 200-250 mm o długości 297 mb. Wydatkowano 1.446.719,85 zł tj. 99,09% planu.

BUDOWA UL. J. KILIŃSKIEGO

Na plan 1.989.532,04 zł wydatkowano 1.989.532,04 zł, tj. 100,00% planu.

Budowa ul. J. Kilińskiego (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe,

podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i nadzorem inwestorskim, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 476 mb i powierzchni 2717 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2386 m², odwodnienie do rowu przy-

drożnego z odprowadzeniem wód kanałami deszczowymi o długości 64,6 mb z rur o śr. zewn. 400 mm do kolektora deszczowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.989.532,04 zł za wykonane roboty budowlane, tj. 100,00% planu.

BUDOWA ULIC SPOKOJNEJ I WSPÓLNEJ

Na plan 1.200.000,00 zł wydatkowano 1.130.000,00 zł, tj. 94,17% planu.

Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano

z nim umowę oraz rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ulicy Spokojnej wykonano: jezdnię z kostki betonowej o długości 149 mb i powierzchni 990 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 795 m² oraz kanalizację deszczową z rur o śr. zewn. 200-250 mm o długości 102,6 mb.

W ulicy Wspólnej wykonano: jezdnię z kostki betonowej o długości 128 mb i powierzchni 721 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 564 m² oraz kanalizację deszczową z rur o śr. zewn. 200-250 mm o długości 123 mb. Wydatkowano 1.130.000,00 zł tj. 94,17% planu.

BUDOWA UL. IRENY PRZYBYSZ

Na plan 1.500.000,00 zł wydatkowano 863.156,56 zł, tj. 57,54% planu.

Budowa ul. Ireny Przybysz (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy

dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektorów nadzoru inwestorskiego i rozpoczęto roboty bu-

dowlane. Dotychczas poniesiono koszty w wysokości 863.156,56 zł, tj. 57,54% planu. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.

BUDOWA UL. TADEUSZA BORA KOMOROWSKIEGO

Na plan 2.000.000,00 zł wydatkowano 1.976.486,89 zł, tj. 98,82% planu.

Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego figuruje w „Programie budowy

i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym: przygotowano postępowanie przetargowe, wybrano Wykonawcę, podpi-

sano umowę, przekazano teren budowy, zrealizowano całość robót. Poniesiono wydatki w wysokości 1.976.486,89 zł, tj. 98,82% planowanych.

BUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ NA ODC. OD UL. J. DĄBROWSKIEGO DO UL. OLSZOWEJ

Na plan 498.027,00 zł wydatkowano 498.027,00 zł, tj. 100,00% planu.

Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”.

W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęto i zakończono realizację zadania. Wykonano jezdnię z kostki betonowej o długości

226 mb i powierzchni 1261 m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 596 m². Poniesiono wydatki w wysokości 498.027,00 zł za roboty budowlane, tj. 100,00% planowanych.

PRZEBUDOWA UL. ŚRODKOWEJ I F. DE GIRARDA Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI

Na plan 828.093,00 zł wydatkowano 292,10 zł, tj. 0,04% planu.

Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z budową sygnalizacji figuruje w „Programie budowy i przebudowy

dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe. Dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy. Poniesione koszty 292,10 zł

dotyczyły opłaty przyłączeniowej sygnalizacji świetlnej do sieci energetycznej. Zaplanowane wydatki zostają poniesione w 2019 roku.

BUDOWA UL. RÓWNOLEGŁEJ NA ODC. OD UL. J. DĄBROWSKIEGO DO UL. OLSZOWEJ

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.628,50 zł, tj. 90,71% planu.

Budowa ul. Równoległej na odc. od

ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy

wy dróg miejskich na lata 2012-2016”.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

BUDOWA UL. I. ZIELIŃSKIEJ (OD UL. SALEZJAŃSKIEJ DO UL. J. SKROWACZEWSKIEGO - STARY CIĄG)

Na plan 505.000,00 zł wydatkowano 453.307,95 zł, tj. 89,76% planu.

Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego – stary ciąg) figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. W okresie sprawoz-

dawczym przygotowano postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i nadzór inwestorski oraz zrealizowano całość zaplanowanych robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię i pobocze z kostki betonowej na długości 130 mb. (powierzchnia jezdni

665 m², powierzchnia poboczy 425 m²) oraz wybudowano kanalizację deszczową z rur PCV śr. 160-250 mm o długości 138,5 mb. Poniesiono wydatki w wysokości 453.307,95 zł, tj. 89,76% planu.

BUDOWA UL. CICHEJ

Na plan 118.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na wniosek Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych. Nie poniesiono żadnych wydatków.

BUDOWA CHODNIKA W UL. WIEJSKIEJ

Na plan 240.000,00 zł wydatkowano 238.163,16 zł, tj. 99,23% planu.

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”. Wprowadzona na wniosek

Samorządu Mieszkańców. Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłoniono wykonawcę i nadzór inwestorski oraz wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania wykonano

chodnik z kostki betonowej po parzystej stronie ul. Wiejskiej o szerokości 3,1 m i długości 343 m. Poniesiono wydatki w wysokości 238.163,16 zł tj. 99,23% planu.

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA W UL. MOSTOWEJ

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W okresie sprawozdawczym prze-

prowadzono rozeznanie rynku oraz podpisano umowę z wykonawcą projektu.

Dokumentacja jest w trakcie opraco-

wywania. Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.

WYKONANIE KONCEPCJI BEZKOLIZYJNEGO PRZEJŚCIA POD TORAMI PKP

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W okresie sprawozdawczym prze-

prowadzono rozeznanie rynku oraz podpisano umowę z wykonawcą projektu.

Dokumentacja jest w trakcie opraco-

wywania. Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.

PRZEBUDOWA UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Na plan 2.147.797,98 zł wydatkowano 2.147.797,98 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie. W okresie sprawozdawczym

prorowadzone były roboty budowlane na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Mokrej. Wykonano m.in.: sfrezowanie nawierzchni istniejącej, nową nawierzchnię asfaltową wraz z regulacją studni

i wpustów kanalizacyjnych, zatoki postojowe i zatokę autobusową. Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w 100%.

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŻYRARDOWIE POPRAZ BUDOWĘ **PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ”**

➤ URUCHOMIENIE ROWERU MIEJSKIEGO

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 68.712,50 zł, tj. 85,89% planu.

Obejmuje realizację zadania: „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego

w Żyrardowie w latach 2018-2020”, jako części projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź””. W okresie sprawozdawczym: przygoto-

wano postępowanie przetargowe, wybrano Wykonawcę, podpisano umowę, uruchomiono system - działał w październiku i listopadzie. Poniesiono wydatki w wysokości w kwocie 68.712,50 zł tj. 85,89% planu.

➤ PROMOCJA PROJEKTU

Na plan 31.500,00 zł wydatkowano 16.974,00 zł, tj. 53,89% planu.

Obejmuje realizację zadania: „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego ozna-

kowania parkingów „parkuj i jedź” dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. W okresie sprawozdawczym:

przygotowano postępowanie przetargowe, wybrano Wykonawcę, podpisano umowę, wykonano całość prac. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 16.974,00 zł, tj. 53,89 % planu.

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINACH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRAZ **BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH- ETAP I**

Na plan 5.672.511,75 zł wydatkowano 5.643.739,18 zł, tj. 99,49% planu.

Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Wniosek aplikacyjny został złożony w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których Liderem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem zadania jest poprawa

jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,

niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Zadanie zostanie zakończone w 2019 r. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w wysokości 5.643.739,18 zł, tj. 99,49% planu.

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINACH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO POPRZECZ BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH – ETAP II

Na plan 1.815.936,74 zł wydatkowano 1.800.695,63 zł, tj. 99,16% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dnia 21.08.2018 r. Wniosek aplikacyjny został złożony w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których lide-

rem jest Miasto Żyrardów. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidu-

alnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Zadanie zostanie zakończone w 2019 r. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w wysokości 1.800.695,63 zł, tj. 99,16% planu. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w latach 2019-2020.

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŻYRARDOWIE POP RZECZ BUDOWĘ PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” - ETAP II

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 3.936,00 zł, tj. 2,19% planu.

Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji pozwoli na zredukowanie ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu

mieszkańców przez transport publiczny. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie, Umowa RPMA.04.03.02-14-9228/17-00 z dnia 15.03.2018 r. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Powstaną dwa parkingi. W okresie sprawozdawczym: przygoto-

wano postępowanie przetargowe, wybrano Wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.936,00 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w 2019 roku.

BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECZ PISI GĄGOLINIE /UL. MŁYŃSKA/

Na plan 24.615,00 zł wydatkowano 24.615,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonano dokumentację projektową. Trwa postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Poniesiono wydatki na tym zadaniu w kwocie 24.615,00 zł tj. 100,00% planu.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ UL. CICHEJ

Na plan 17.075,00 zł wydatkowano 17.075,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.075,00 zł tj. 100,00% planu.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ UL. OGIŃSKIEGO NA ODC. OD UL. ROTMISTRZA PILECKIEGO /DAWNA JODŁOWSKIEGO/ DO UL. WITOSA

Na plan 28.610,00 zł wydatkowano 28.610,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.610,00 zł tj. 100,00% planu.

ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINACH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA

Na plan 3.595.833,09 zł wydatkowano 21.402,00 zł, tj. 0,60% planu.

Projekt pn. „Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki realizacji projektu na żyrardowskich ulicach pojawią się, za-

kupione przez samorząd, dwa nowe niskoemisyjne autobusy elektryczne, które stanowić będą uzupełnienie dla standardowej komunikacji miejskiej. Otrzymana dotacja pozwoli również na stworzenie w Żyrardowie dwóch kolejnych parkingów typu „Parkuj i Jedź” (przy ul. Skrowaczewskiego oraz przy ul.

Ziołowej), a także budowę dwóch, dedykowanych rowerzystom, parkingów „Bike&ride” (w tych samych lokalizacjach). Wśród zadań ujętych w projekcie jest również zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. kpt. Stanisława Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz ul. Józefa Procniera.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZALEWU ŻYRARDOWSKIEGO

Na plan 7.046.282,51 zł wydatkowano 7.041.429,39 zł, tj. 99,93% planu.

W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania. W ramach zadania została zagospodarowana linia brzego-

wa zalewu (pomost przystani, pomost kąpieliska, zadaszony taras przy restauracji) wraz z elementami małej architektury, oświetleniem, parkingiem, budynkiem zaplecza socjalnego, biurowego i handlu oraz budynkiem przeznaczonym

pod wynajem sprzętu pływającego i gastronomię. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane oraz nastąpił odbiór końcowy. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 7.041.429,39 zł co stanowi 99,93% planu.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO /KOMUNALNEGO/ PRZY UL. L. WARYŃSKIEGO

Na plan 3.683.458,97 zł wydatkowano 3.653.519,75 zł, tj. 99,19% planu.

Celem realizacji zadania była budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach

inwestycji wybudowany został budynek o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego.

W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane oraz nastąpił odbiór końcowy, a budynek został zasiedlony. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.653.519,75 zł, tj. 99,19% planu.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO /KOMUNALNEGO/ PRZY UL. L. WARYŃSKIEGO - ETAP II

Na plan 142.000,00 zł wydatkowano 141.656,00 zł, tj. 99,76% planu.

W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Został

złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie, które otrzymaliśmy w wysokości 35% kosztów zadania. Celem zadania jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego

o powierzchni użytkowej 968,85 m² i mieszkań w liczbie 22. Dotychczas wydatkowano 141.656,00 zł, tj. 99,76% planu.

DOMY PEŁNE HISTORII

W 2018 r. uzyskano akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dotyczącą zmiany terminów realizacji projektu pn. „Domy pełne historii - program remon-

towy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

Środki planowane do wydatkowania w 2018 r. zostały przeniesione na 2019 r., jednocześnie dokonano przesunięć w budżecie na lata 2019-2021.

PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU KANTORU Z ADAPTACJĄ NA CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA

Na plan 4.350.000,00 zł wydatkowano 3.459.058,49 zł, tj. 79,52% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany

do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane I etapu remontu na który składały się następujące roboty:

wymiana dachu (konstrukcja i pokrycie), przemurowanie kominów i ściany lukarny, wymiana stropu nad II piętrem, izolacja ścian fundamentowych, drenaż opaskowy, kanalizacja deszczowa, szyb windy, przedłużenie klatki schodowej do poddasza. Wykonano całość robót budowlanych objętych umową i poniesiono wydatki w wysokości 3.459.058,49 zł tj. 79,52% planu

PRZEBUDOWA TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” W ŻYRARDOWIE

Przeprowadzone w 2018 r. postępowania przetargowe zostały unieważnione, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wydłużenie terminu realizacji zadania, środki planowane do wydatkowania

w 2018 r. zostały przeniesione na 2020 r. Realizację i finansowanie zadania przeniesiono na lata 2019-2020.

WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU TERENU POMIĘDZY UL. WYSZYŃSKIEGO, A UL. NARUTOWICZA

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W 2018 r. po przeprowadzeniu kolejnego zapytania

ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do

dnia 30 kwietnia 2019 r.

Realizację i finansowanie zadania przeniesiono na rok 2019.

MONITORING W REJONIE BLOKU PRZY UL. LEGIONÓW POLSKICH 74

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W 2018 r. po przeprowadzeniu zapytania ofertowego-

go dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 28

lutego 2019 r.

Realizację i finansowanie zadania przeniesiono na rok 2019.

BUDOWA ZAPLECZA DO BOISKA SPORTOWEGO ORLIK SP NR 1

Na plan 270.270,27 zł wydatkowano 264.704,00,00 zł, tj. 97,94% planu.

W okresie sprawozdawczym przy-

gotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i inspektorów nadzoru oraz podpisano stosowną umowę

na realizację zadania i wykonano roboty budowlane. Poniesiono wydatki w wysokości 264.704,00 zł, tj. 97,94 % planu.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SP NR 7

Na plan 307.129,73 zł wydatkowano 307.114,00 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, wyło-

niono wykonawcę i nadzór inwestorski oraz zrealizowano całość robót budowlanych, w ramach których zostało wymienione pokrycie dachowe i ocieplono

dach. Poniesiono wydatki w wysokości 307.114,00 zł, tj. 99,99% planu.

REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ OCHRONKI W ŻYRARDOWIE

Na plan 2.223.291,02 zł wydatkowano 2.223.291,02 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane robotami budowlanymi w ramach, których wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, powstały nowe posadzki, ułożono zarówno parkiety, jak i stylizo-

wane płytki podłogowe, ściany zyskały tynki renowacyjne i zostały pomalowane, postawiono ścianki GK, zainstalowano system CCTV, ułożono okablowanie systemu interkom i DSR, poprowadzono instalacje oświetleniowe, gniazd wtykowych i powieszono lampy oświetleniowe, wymieniono instalacje CO,

rozliczono inspektora pełniącego nadzór nad prawidłowym prowadzeniem robót, na co wydatkowano 2.223.291,02 zł, tj. 100,00 % planu.

Na plan 15.824,00 zł wydatkowano 15.824,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z digitalizacją zbiorów i ich umieszczeniem na stronie internetowej.

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. KS. BRZÓSKI

Na plan 900.000,00 zł wydatkowano 19.532,40 zł, tj. 2,17% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 19.532,40 zł. Dalsza realizacja i finansowanie nastąpi w latach 2019-2020.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SP NR 7

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
Realizacja i finansowanie przeniesione na rok 2019.

BUDOWA ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ NA OS. LEŚNA – ETAP I

Na plan 31.488,00 zł wydatkowano 31.488,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny.
Poniesiono wydatki w kwocie 31.488,00 zł tj. 100,00% planu.

BUDOWA ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ NA OS. LEŚNA

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 100,00% planu
Realizacja i finansowanie zadania przeniesione na rok 2019

PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. J. PROCNERA

Na plan 18.100,00 zł wydatkowano 18.018,00 zł, tj. 99,55% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia zamiaru budowy oraz zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 160 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 2 aluminiowe słupy oświetleniowe (7 m) z oprawami LED 36W. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 18.018,00 zł, tj. 99,55% planu.

PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. GŁOWACKIEGO

Na plan 18.100,00 zł wydatkowano 17.844,69 zł, tj. 98,59% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia zamiaru budowy oraz

zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 160 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 3 aluminiowe słupy oświetleniowe

(7 m) z oprawami LED 36W. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17.844,69 zł, tj. 98,59% planu.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI POŁOŻONEJ PRZY BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MIRECKIEGO 58 BL. 6

Na plan 26.300,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
Zadanie miało być realizowane w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych.
Zdanie zostało wycofane z realizacji i nie poniesiono żadnych wydatków.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. PODMIEJSKIEJ

Na plan 21.430,50 zł wydatkowano 21.430,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia zamiaru budowy oraz

zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 130 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświetleniowych

(7 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 21.430,50 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. WIATRACZNEJ I DALEKIEJ

Na plan 25.115,00 zł wydatkowano 25.115,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 270 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (7 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 25.115,00 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. J. HORODYSKIEGO

Na plan 21.430,50 zł wydatkowano 21.430,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 130 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (7 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 21.430,50 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. KONARSKIEGO NA ODC. OD UL. SOSABOWSKIEGO DO UL. ŁUŻYCKIEJ

Na plan 13.422,78 zł wydatkowano 13.422,78 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 130 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 3 aluminiowe słupy oświetleniowe

(7 m) z oprawami LED 48W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 13.422,78 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. KURPIŃSKIEGO - ETAP I

Na plan 14.246,00 zł wydatkowano 14.246,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 120 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 3 aluminiowe słupy oświetleniowe

(7 m) z oprawami LED 36W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 14.246,00 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. KURPIŃSKIEGO - ETAP II

Na plan 14.246,00 zł wydatkowano 14.246,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 120 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 3 aluminiowe słupy oświetleniowe

(7 m) z oprawami LED 36W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 14.246,00 zł, tj. 100,00% planu

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. LUTOSŁAWSKIEGO

Na plan 25.420,28 zł wydatkowano 25.420,28 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 250 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (7 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 25.420,28 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. MIGDAŁOWEJ

Na plan 26.293,38 zł wydatkowano 26.293,38 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 235 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 6 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (7 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 26.293,28 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. WITOSA NA ODC. OD UL. PRZYBYSZ DO UL. KURPIŃSKIEGO

Na plan 23.395,52 zł wydatkowano 23.395,52 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 180 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (8 m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 23.395,52 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. WITOSA NA ODC. OD UL. OGIŃSKIEGO DO UL. KURPIŃSKIEGO

Na plan 23.395,52 zł wydatkowano 23.395,52 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 210 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 4 aluminiowe słupy oświetleniowe

(8 m) z oprawami LED 48W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 23.395,52 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. STASZICA - ETAP I

Na plan 16.852,55 zł wydatkowano 16.852,55 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach I i II etapu zadania ułożono 130 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 5 stylowych latar-

ni oświetleniowych (4 m) z oprawami LED 48W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 16.852,55 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. STASZICA - ETAP II

Na plan 14.297,30 zł wydatkowano 14.297,30 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach I i II etapu zadania ułożono 130 mb kabla typu YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano 5 stylowych latarni oświe-

niowych (4m) z oprawami LED 48W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 14.297,30 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. MISAKOWSKIEGO

Na plan 26.018,25 zł wydatkowano 26.018,25 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania ułożono 234 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 6 aluminiowych słu-

pów oświetleniowych (7 m) z oprawami LED 48W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 26.018,25 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. PODMIEJSKIEJ

Na plan 26.108,25 zł wydatkowano 26.108,25 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania ułożono 245 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 6 aluminiowych słu-

pów oświetleniowych (7 m) z oprawami LED 48W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 26.108,25 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. MARCOWEJ I BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Na plan 24.807,74 zł wydatkowano 24.807,74 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, zrealizowano i odebrano roboty. W ramach zadania ułożono 160 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słupów oświe-

tleniowych (7 m) z oprawami LED 36W.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 24.807,74 zł, tj. 100,00% planu.

BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. WITOSA NA ODC. OD UL. DOLNEJ DO UL. CIEPŁEJ

Na plan 26.278,25 zł wydatkowano 26.278,25 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wyko-

nawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania ułożono 200 mb kabla typu YAKXS 4x35 mm² oraz zamontowano 5 aluminiowych słu-

pów oświetleniowych (8m) z oprawami LED 56W. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 26.278,25 zł, tj. 100,00% planu.

ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACJI CENTRUM OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE SŁUŻĄCY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

Na plan 9.123.029,72 zł wydatkowano 9.060.806,48 zł, tj. 99,32% planu.

Poniesione wydatki związane były z aktualizacją kosztorysów, dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego oraz opłatami przyłączeniowymi do sieci energetycznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru oraz zrealizowano całość robót budowlanych. Wykonano również tablice informacyjne zgodnie z obowiązkami

Beneficjenta dla zadania realizowanego z udziałem środków z dofinansowania Unijnego.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 9.060.806,48 zł, tj. 99,32% planu.

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO, BUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO ORAZ BIEŻNI TARTANOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA STADIONIE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W ŻYRARDOWIE

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł. tj. 100,00% planu.
Zadanie przeniesione do realizacji i finansowania na rok 2019.

REWITALIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY ORATORIUM ŚW. JANA BOSKOW ŻYRARDOWIE - ETAP III

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.900,00 zł, tj. 99,60% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wy-

konawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania odnowiono murawę boiska i placu rekreacyjnego o łącznej powierzchni

ok. 2500 m². W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 24.900,00 zł, tj. 99,60% planu

ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU JORDANOWSKIEGO PRZY UL. REYMONTA 13 W ŻYRARDOWIE

Na plan 24.990,00 zł wydatkowano 24.990,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyboru wy-

konawcy, rozpoczęto i zakończono realizację zadania. W ramach zadania zamontowano zestaw wspinaczkowy, huśtawkę z dwoma siedziskami, stożek

linowy oraz 4 stalowo-drewniane ławki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.990,00 zł, tj. 100,00% planu.